

Số: 318 /BC-UBND

Duyên Hải, ngày 09 tháng 12 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện đầu tư công năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa IX – kỳ họp thứ 14

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2019 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX – kỳ họp thứ 9 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019.

Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công được giao, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Duyên Hải gồm có 71 công trình xây dựng (Trong đó có 12 công trình ứng vốn năm 2019 đã thi công xây dựng trong năm 2018). Tổng vốn đầu tư là 386,558 tỷ đồng. Tổng vốn được phân bổ là 180,517 tỷ đồng.

##### **1. Giải ngân vốn đầu tư:**

Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo: 123,634 tỷ đồng/180,517 tỷ đồng. Tổng tiến độ giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt 68%. Trong đó:

1.1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương (02 công trình): giải ngân 40 tỷ đồng/40 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch;

1.2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh (07 công trình): giải ngân 36,455 tỷ đồng/79,847 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch;

1.2.1. Nguồn ngân sách tỉnh chuyển tiếp sang năm 2019 (02 công trình), giải ngân 20,303 tỷ/53 tỷ, đạt 38% kế hoạch;

1.2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết (05 công trình): giải ngân 16,152 tỷ/26,847 tỷ, đạt 60% kế hoạch;

\* Nguồn thu xổ số kiến thiết (gồm 02 công trình chuyển tiếp sang năm 2019), giải ngân 0,697 tỷ/2,547 tỷ, đạt 27% kế hoạch.

\* 03 công trình khởi công mới trong năm 2019, giải ngân 15,455 tỷ/24,3 tỷ, đạt 64% kế hoạch.

1.3. Nguồn vốn Hỗ trợ có mục tiêu phân cấp huyện quản lý (35 công trình): giải ngân 27,248 tỷ đồng/35,455 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch.

\* Ngân sách địa phương (15 công trình): giải ngân 11,413 tỷ đồng/16,955 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch.

Trong đó:

+ Phân cấp theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (10 công trình), giải ngân 7,759 tỷ đồng/11,955 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch.

+ Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn (05 công trình), giải ngân 3,654 tỷ đồng/5 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch.

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết (20 công trình): giải ngân 15,835 tỷ đồng/18,5 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch.

Trong đó:

Nguồn hỗ trợ san lấp mặt bằng, nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học đạt chuẩn quốc gia (03 công trình), giải ngân 2,531 tỷ đồng/3 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch.

\* Nguồn hỗ trợ thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn (04 công trình), giải ngân 3,691 tỷ đồng/5 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch.

\* Nguồn hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới (13 công trình), giải ngân 9,613 tỷ đồng/10,5 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch.

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (13 công trình): giải ngân 11,33 tỷ đồng/15,336 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch.

1.4. Nguồn vốn bãi ngang (03 công trình): giải ngân 2,253 tỷ đồng/2,76 tỷ đồng, đạt tiến độ giải ngân 82% kế hoạch.

1.5. Nguồn chương trình 135 (09 công trình): giải ngân 4,767 tỷ đồng/5,119 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch.

1.6. Nguồn vốn IFAD + nguồn vốn Chính phủ + nhân dân đối ứng (04 công trình): giải ngân 1,581 tỷ đồng/ 2 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch.

*(Cụ thể có danh mục đính kèm)*

**2. Tiến độ thi công các công trình:** Tiến độ thi công chung đạt 80%. Tính đến thời điểm hiện tại đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 57/71 công trình.

### **3. Quyết toán vốn đầu tư**

- Trong 57 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có 03 công trình thực hiện quyết toán ở Sở Tài chính, 54 công trình quyết toán ở Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Các đơn vị đã gửi báo cáo quyết toán 20 công trình, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã thẩm tra được 09 công trình.

#### **4. Tiết kiệm trong đấu thầu**

Trong 71 công trình thực hiện trong lựa chọn nhà thầu tiết kiệm được: 3,835 tỷ đồng.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2019**

### **1. Mặt được**

- Căn cứ kế hoạch vốn được giao từ đầu năm và bổ sung trong năm 2019, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; đơn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình được ghi vốn năm 2019; nhìn chung, các dự án thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo về chất lượng và hiệu quả sử dụng; việc lập dự án đầu tư đã bám sát quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và sự chỉ đạo của tỉnh. Nội dung, chất lượng của dự án đầu tư từng bước được nâng lên, cơ bản tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

- Chủ động phân bổ nguồn vốn ngân sách huyện ngay từ đầu năm để các công trình sớm triển khai thực hiện.

- Việc thực hiện công tác giám sát xây dựng đã được tăng cường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm trong đầu tư xây dựng.

- Công tác quyết toán vốn đầu tư được quan tâm thực hiện.

### **2. Tồn tại, hạn chế**

- Nguồn vốn được tỉnh phân bổ có mục tiêu cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, có phát sinh nhiều so với kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phê duyệt, do đó phải thực hiện bổ sung vào Nghị quyết HĐND huyện, dẫn đến công trình triển khai chậm, giải ngân không đạt tiến độ.

- Công tác vận động giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông nông thôn của một số địa phương chưa tốt, thiếu chặt chẽ, dẫn đến một số công trình vướng mặt bằng thi công kéo dài chậm tiến độ.

- Công tác Ủy thác quản lý dự án được triển khai thực hiện tốt, nhưng việc phối hợp giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đôi lúc chưa sát; năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ban quản lý dự án đôi lúc còn chậm; một số cán bộ kỹ thuật năng lực còn hạn chế, còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong thực hiện quản lý dự án; năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế dẫn đến thi công chưa đạt chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

- Công tác kiểm tra, đơn đốc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình của một số chủ đầu tư hạn chế, chưa chủ động kiểm tra, đơn đốc và xử lý về vi phạm hợp đồng, chất lượng công trình.

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn còn hạn chế, nguồn lực còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, quản lý thường xuyên trên địa bàn.

- Chất lượng công tác giám sát thi công một số công trình chưa đảm bảo, chưa kiên quyết và chưa xử lý kịp thời chậm tiến độ thực hiện hợp đồng của nhà thầu thi công, đơn vị khảo sát thiết kế.

- Tiến độ giải ngân thanh toán vốn đầu tư của một số dự án còn chậm.

**\* Các hạng mục công trình trung tâm hành chính huyện mới:**

Tiến độ thi công chậm so với thời gian quy định, lý do còn 9 hộ chưa nhận tiền bồi hoàn, những hộ này thường xuyên ngăn cản gây khó khăn cho đơn vị thi công. UBND huyện chỉ đạo ngành liên quan phối hợp với đơn vị thi công vận động, thuyết phục bằng nhiều biện pháp đối với các hộ dân này để các hộ dân không gây khó khăn đối với đơn vị thi công.

Do mặt bằng mới san lấp, nền đất còn rất yếu việc vận chuyển thiết bị cũng gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ thi công công trình.

Do dự án phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư nên chậm triển khai các hạng mục còn lại như:

+ Hạng mục: Giao thông; hệ thống thoát nước; cấp điện và điện chiếu sáng; đến ngày 31/10/2019 mới ký hợp đồng và tạm ứng cho nhà thầu.

+ Hạng mục: Trụ sở làm việc HĐND-UBND; Hội trường 500, chỗ đến ngày 29/10/2019 mới ký hợp đồng và tạm ứng cho nhà thầu.

### **III. KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2019 và đầu tư công trong năm 2020 đạt kế hoạch đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các Chủ đầu tư tập trung đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nội dung chủ yếu như sau:

- Thực hiện nghiêm ý kiến Chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh tại Công văn số 685-CV/TU về việc uốn nắn công tác đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2722/UBND-CN XD ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn 685-CV/TU ngày 16/5/2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh; Công văn số 2722/UBND-CN XD ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2183/SKHĐT-ĐT ngày 21/11/2019 về việc thực đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết số 94/NQ-CP ...

- Đối với công trình, dự án khởi công trong năm 2020, đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương rà soát hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai thực hiện. Tiếp



tục theo dõi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng hợp đồng đã ký kết.

- Các xã, thị trấn chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình khi có danh mục đầu tư công năm 2020 được phê duyệt. Tránh tình trạng khi triển khai thực hiện thì công tác giải phóng mặt bằng còn vướng ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình xây dựng. Thực hiện cam kết giải phóng mặt bằng khi phê duyệt danh mục đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải báo cáo HĐND huyện khóa IX – Kỳ họp thứ 14 được biết./.

**Nơi nhận:**

- TT.HU-HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Khối NC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trương Văn Huy**

